## Anlagenbuch

Kunde / Betreiberdaten



## Befüllung von Warmwasser-Heizungsanlagen gemäß VDI 2035

Anlagenstandort	
Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Tel./ E-Mail	
SHK - Fachbetrie	eb
_	
Firma	
Firma	
Firma Straße	

Datum der Inbetriebnahme				
Hersteller der Kesselanlage				
Kesseltyp und Leistung in KW				
Anlagenvolumen in Liter				
Rohwasserhärte in°dH / μS/cm	1			
Befüllung mit VE Wasser	0	ja	○ nein	
	P.			
Messwerte des Anlagenwasser	rs <u>nach</u> der Wasse	eraufber	eitung	
elektr. Leitfähigkeit in μS/cm				
pH-Wert				
Aussehen/Farbe des Wassers				
	P.			
Zielwerte des Anlagenwassers	nach VDI 2035			
elektr. Leitfähigkeit in μS/cm	<pre>&lt; 100μS/cm: salzarme Betriebsweise &gt; 100μS/cm bis &lt; 1500μS/cm: salzhaltige Betriebsweise</pre>			
pH-Wert	ohne Aluminiuml	egierungen 8,2 - 10,0		
Aussehen/Farbe des Wassers	mit Aluminiumlegierungen 8,2 - 9,0 klar, frei von sedimentierenden Stoffen			
	J			
Wasserzählerstand vor Erstbe		m³		
Wasserzählerstand nach Erstb		m³		
Kenntnisnahme des Anlagenb	etreibers			
Datum:				
Unterschrift:				

## Hinweise!

- > Eine Messung des pH-Werts sofort nach der Inbetriebnahme ist nicht sinnvoll. Sie sollte im Rahmen der nächsten jährlichen Wartung erfolgen, frühestens jedoch nach zehn Wochen Heizbetrieb.(VDI 2035 März 2021).
- > Für Anlagen mit Aluminiumlegierungen ist der salzarme Betrieb zu empfehlen.
- > Abweichungen des pH-Werts bis 7,5 können dann noch tolleriert werden, wenn eine Heizungswasserprobe auch nach ca. 5 Min. noch klar und ohne sedimentierende Stoffe ist (Korrosionserscheinung)!

## Überprüfung / Kesselwartung

Datum		
elektr. Leitfähigkeit μS/cm		
pH-Wert		
Aussehen/Farbe des Wassers		
Zählerstand m³		
Unterschrift Fachbetrieb		

Das Anlagenbuch ist dem Anlagenbetreiber nach der Inbetriebnahme der Anlage vom Fachhandwerker zu übergeben. Für die Führung des Anlagenbuchs ist ab diesem Zeitpunkt der Betreiber verantwortlich. Das Anlagenbuch ist Bestandteil der Anlage. (VDI 2035 März 2021).

